

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 14/2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 261/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη) από 18.01.2011 μέχρι 30.09.2011

Σήμερα στις 24 Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ. 34563/20-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 37. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήμαρχος που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Λιακόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος	20	Γκοτζαμανίδης Γεώργιος	Μέλος
2	Κυριακίδης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος	21	Μπογιατζής Χρήστος	Μέλος
3	Κοκαβίδης Γεώργιος	Γραμματέας	22	Μπουρονίκος Νικόλαος	Μέλος
4	Αθανασιάδης Χαράλαμπος	Μέλος	23	Μπουσνάκης Αστέριος	Μέλος
5	Ανανιάδης Σταύρος	Μέλος	24	Νατσιός Στέφανος	Μέλος
6	Βαϊνάς Δημήτριος	Μέλος	25	Ντόντης Λάζος	Μέλος
7	Γιουμίδης Αλέξανδρος	Μέλος	26	Παπαγιαννούλης Αντώνιος	Μέλος
8	Γκουγκουρέλας Χρήστος	Μέλος	27	Παπαδημητρίου Θωμάς	Μέλος
9	Γκούνας Αθανάσιος	Μέλος	28	Παπαζήσης Αναστάσιος	Μέλος
10	Ίτσιος Γεώργιος	Μέλος	29	Παπαζιώγας Νικόλαος	Μέλος
11	Καρατζόγλου Χαράλαμπος	Μέλος	30	Παπατολικά Βικτωρία	Μέλος
12	Καραφουλίδης Χρήστος	Μέλος	31	Πούλιου-Περδίκη Ασημίνα	Μέλος
13	Κεραμιδιώτης Ευστάθιος	Μέλος	32	Σατραζέμης Ζήνων	Μέλος
14	Κυραϊλίδης Χρυσόστομος	Μέλος	33	Στυλιανίδης Αθανάσιος	Μέλος
15	Λεμονόπουλος Χρήστος	Μέλος	34	Τζουμέρκα Καλλιόπη	Μέλος
16	Μαλτζάρης Ιωάννης	Μέλος	35	Φωτιάδης Νικόλαος	Μέλος
17	Μάντζιος Αντώνιος	Μέλος	36	Χατζηκώστας Γεώργιος	Μέλος
18	Μηλιώτης Νικόλαος	Μέλος	37	Σαλπιστής Νικόλαος	Μέλος
19	Μπερεδέμας Παναγιώτης	Μέλος			

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Αθανασιάδης Παναγιώτης	Μέλος	3	Οφείδης Σάββας	Μέλος
2	Νατσιός Νικόλαος	Μέλος	4	Μπίνιας Κωνσταντίνος	Μέλος
				Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1	Γελαστόπουλος Περικλής	Δ.Κ. Κατερίνης
2	Κήπου Ευάγγελος	Δ.Κ. Καλλιθέας
3	Χελιδονόπουλος Γεώργιος	Δ.Κ. Περιστασης
4	Οφίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη
5	Μαντονίτσας Ιωάννης	Τ.Κ. Γανόχωρας
6	Σκαμπαρδώνης Δημήτριος	Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
7	Γαλάνης Παύλος	Τ.Κ. Καταλωνίων
8	Τοσσιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Κούκου
9	Κακάνης Αλέξανδρος	Τ.Κ. Ελάφου
10	Χρυσόπουλος Αθανάσιος	Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
11	Ευαγγελόπουλος Αντώνιος	Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
12	Τεκτονίδης Ιωάννης	Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
13	Λάιος Ιωάννης	Τ.Κ. Ρητινης
14	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Τ.Κ. Σεβαστής
15	Φωτιάδης Στέφανος	Τ.Κ. Τριλόφου
16	Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Αρωνά
17	Αμβροσιάδης Ελευθέριος	Τ.Κ. Εξοχής

18	Νασιάβας Γεώργιος	Δ.Κ. Σβορώνου
19	Γκλάρας Νικόλαος	Τ.Κ. Ελατοχωρίου
20	Μαλάμος Γεώργιος	Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
21	Μορθανάσης Ιωάννης	Δ.Κ. Κορινού
22	Κουθουρίδης Γεώργιος	Τ.Κ. Παραλίας
23	Στραβογιάννης Κων/νος	Τ.Κ. Βρύας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1	Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος	Τ.Κ. Φωτεινών
2	Ράπτης Γεώργιος	Δ.Κ. Λόφου
3	Γεωργίου Ελένη	Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
4	Πετρίδης Κων/νος	Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος
5	Γκούτζας Θεόδωρος	Τ.Κ. Λαγόραχης
6	Τσάμης Γεώργιος	Τ.Κ. Παλ. Κεραμιδίου
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

Προτάχθηκαν τα θέματα 23^ο και 37^ο τα οποία και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, κ. Γιουμίδη Αλέξανδρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Β. Την αριθ.558/2009 απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «**Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού**» (41/2009 μελέτη) με δημοπρασία

Γ. Την αριθ.401/2009 απόφαση Δ.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

Δ. Την αριθ.36386/17.09.2009 διακήρυξη του διαγωνισμού

Ε. Την αριθ.448/2009 απόφαση Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κηρύχθηκε ανάδοχος του έργου ο ΕΔΕ Τσίντσιφας Γεώργιος με μέση έκπτωση 43,49%

ΣΤ. Την αριθ.45211/19.11.2009 εργολαβική σύμβαση ποσού 200.175,07 ευρώ (προ ΦΠΑ) με αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης δεκατέσσερις (14) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 18 Ιανουαρίου 2011

Ζ. Την από 30.03.2011 αίτηση του αναδόχου του έργου, Τσίντσιφα Γιώργου, με την οποία ζητά παράταση για το έργο μέχρι 30.09.2011, λόγω διακοπής εργασιών

Η. Την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία, κατόπιν των παραπάνω, εισηγείται την παράταση για το έργο αυτό μέχρι 30.09.2011

Θ. Την 7^η γνωμοδότηση από το αριθ.2/2011 πρακτικό του ΝΣΔΕ με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης για το έργο από 18.01.2011 μέχρι 30.09.2011

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση του έργου μέχρι τις 30.09.2011

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού**» (41/2009 μελέτη) από 18.01.2011 μέχρι 30.09.2011, σύμφωνα με την 7^η γνωμοδότηση από το αριθ.2/2011 πρακτικό του Ν.Σ.Δ.Ε.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 261/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη, 01-06-2011

Με εντολή Δημάρχου

Ο προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Ξυγωνάκης Ευστράτιος

Π.Μ