

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 27/2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 504/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδου απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη).

Σήμερα στις 5 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου ύστερα από την με αρ.πρωτ.79852/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 35. Επίσης, κλήθηκε και ο δήμαρχος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010) και παραστάθηκε μόνο στο μοναδικό θέμα που τέθηκε πριν από την ημερήσια διάταξη και στη συνέχεια αποχώρησε (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) και πήρε τη θέση του ο αναπληρωτής δήμαρχος, κ. Ζήνων Σατραζέμης (αριθ.1/2011 απόφαση δημάρχου).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Λιακόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος	21	Παπατολικά Βικτωρία	Μέλος
2	Αθανασιάδης Χαράλαμπος	Μέλος	22	Πούλιου-Περδίκη Ασημίνα	Μέλος
3	Ανανιάδης Σταύρος	Μέλος	23	Παπαγιαννούλης Αντώνης	Μέλος
4	Βαϊνάς Δημήτριος	Μέλος	24	Κυριακίδης Γεώργιος	Μέλος
5	Γιουμίδης Αλέξανδρος	Μέλος	25	Κοκαβίδης Γεώργιος	Μέλος
6	Γκούνας Αθανάσιος	Μέλος	26	Αθανασιάδης Παναγιώτης	μέλος
7	Ίτσιος Γεώργιος	Μέλος	27	Γκουγκουρέλας Χρήστος	Μέλος
8	Παπαζήσης Αναστάσιος	Μέλος	28	Μαλτζάρης Ιωάννης	Μέλος
9	Καραφουλίδης Χρήστος	Μέλος	29	Μπερεδήμας Παναγιώτης	Μέλος
10	Κεραμιδιώτης Ευστάθιος	Μέλος	30	Μπίνιας Κωνσταντίνος	Μέλος
11	Κυραϊλίδης Χρυσόστομος	Μέλος	31	Καρατζόγλου Χαράλαμπος	Μέλος
12	Μπογιατζής Χρήστος	Μέλος	32	Μπουρονίκος Νικόλαος	Μέλος
13	Μάντζιος Αντώνιος	Μέλος	33	Παπαδημητρίου Θωμάς	Μέλος
14	Μηλιώτης Νικόλαος	Μέλος	34	Σαλπιστής Νικόλαος	Μέλος
15	Σατραζέμης Ζήνων	Μέλος	35	Στυλιανίδης Αθανάσιος	Μέλος
16	Τζουμέρκα Καλλιόπη	Μέλος			
17	Μπουσανάκης Αστέριος	Μέλος			
18	Νατσιός Στέφανος	Μέλος			
19	Ντόντης Λάζος	Μέλος			
20	Παπαζιώγας Νικόλαος	Μέλος			

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Οφείδης Σάββας	Μέλος
2	Λεμονόπουλος Χρήστος	Μέλος
3	Νατσιός Νικόλαος	Μέλος
4	Φωτιάδης Νικόλαος	Μέλος
5	Γκοτζαμανίδης Γεώργιος	Μέλος
6	Χατζηκώστας Γεώργιος	Μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Αμβροσιάδης Ελευθέριος	Τ.Κ. Εξοχής
2.	Γεωργίου Ελένη	Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη

3.	Γκούτζας Θεόδωρος	Τ.Κ. Λαγόραχης
4.	Ευαγγελόπουλος Αντώνιος	Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
5.	Κακάνης Αλέξανδρος	Τ.Κ. Ελάφου
6.	Λάϊος Ιωάννης	Τ.Κ. Ρητίνης
7.	Μακρίδου Παρθένα	Δ.Κ. Κατερίνης
8.	Μαντονίτσας Ιωάννης	Τ.Κ. Γανόχωρας
9.	Νατσιάβας Γεώργιος	Δ.Κ. Σβορώνου
10.	Οφίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη
11.	Κουθουρίδης Γεώργιος	Τ.Κ.Παραλίας
12.	Σκαμπαρδώνης Δημήτριος	Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
13.	Στραβογιάννης Κων/νος	Τ.Κ. Βρύας
14.	Τεκτονίδης Ιωάννης	Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
15.	Πετρίδης Κων/νος	Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος
16.	Τσάμης Γεώργιος	Τ.Κ. Παλ. Κεραμιδίου
17.	Φωτιάδης Στέφανος	Τ.Κ. Τριλόφου
18.	Κήπου Ευάγγελος	Δ.Κ. Καλλιθέας
19.	Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος	Τ.Κ. Αρωνά
20.	Τοτσίδης Νικόλαος	Τ.Κ. Κούκου
21.	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Τ.Κ. Σεβαστής
22.	Μαλάμος Γεώργιος	Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
23.	Χρυσόπουλος Αθανάσιος	Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Γαλάνης Παύλος	Τ.Κ. Καταλωνίων
2.	Γκλάρας Νικόλαος	Τ.Κ. Ελατοχωρίου
3.	Μορθανάσης Ιωάννης	Δ.Κ. Κορινού
4.	Ράπτης Γεώργιος	Δ.Κ. Λόφου
5.	Χελιδονόπουλος Γεώργιος	Δ.Κ. Περίστασης
6.	Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος	Τ.Κ. Φωτεινών

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, κ. Γιουμίδη Αλέξανδρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Β. Τα συνοπτικά στοιχεία του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)

Αρχικός προϋπολογισμός: 85.442,15 + 16.234,01ΦΠΑ19%=101.676,16 ευρώ

Συμβατικό αντικείμενο: 82.878,88 + 15.746,98ΦΠΑ19%=98.625,86 ευρώ

Υπογραφή σύμβασης: 21^η Ιουνίου 2010 (21.06.2010)

Αρχική προθεσμία: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1^η παράταση προθεσμίας: 30.12.2010

2^η παράταση προθεσμίας: 31.03.2011

3^η παράταση προθεσμίας: 30.06.2011

Γ. Την από 28.06.2011 αίτηση της αναδόχου του έργου, Ηλιάδου Ειρήνης Ε.Δ.Ε. , με την οποία ζητά παράταση μέχρι 30.06.2011, διότι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου

Δ. Την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία, κατόπιν των παραπάνω, εισηγείται την παράταση για το έργο αυτό μέχρι 31.12.2011, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε καθυστέρηση του αναδόχου (διάφοροι παράγοντες αναμονή σχεδίων των υφιστάμενων δικτύων από Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και άλλες υπηρεσίες).

Ε. Την 6^η γνωμοδότηση από το αριθ. 7/2011 πρακτικό του Ν.Σ.Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Π.Κ.Μ. με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης για το έργο από 30.06.2011 μέχρι 31.12.2011

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση του έργου μέχρι τις 31.12.2011

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) από 30.06.2011 μέχρι 31.12.2011, σύμφωνα με την 6^η γνωμοδότηση από το αριθ. 7/2011 πρακτικό του Ν.Σ.Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Π.Κ.Μ.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μηλιώτης Νικόλαος 2) Γκούνας Αθανάσιος, 3) Φωτιάδης Νικόλαος, 4) Μαλτζάρης Ιωάννης, 5) Νατσιός Στέφανος 6) Αθανασιάδης Χαράλαμπος 7) Μπίνιαν Κων/νος και 8) Κυριακίδης Γεώργιος.

Οι ανωτέρω διαφώνησαν για την χορήγηση της παράτασης γιατί δεν αναφέρονται στην εισήγηση, όπως δήλωσαν, οι λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 504/2011.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη, 06-10-2011
Με εντολή Δημάρχου
Ο προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Ξυγωνάκης Ευστράτιος

Κ.Α.